

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना- 11वीं एवं 12वीं योजना (पूर्ववर्ती राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के अन्तर्गत विद्युतीकृत किये गये ग्रामों/मजरों एवं निर्गत किये गये बी०पी०एल० संयोजनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण

SI. No.	Name of District	Name of Plan	Physical Achievement							Financial Achievement			
			Villages/Habitations Electrified	LT ABC (Km.)	HT Line (Km.)	Distribution Transformers				BPL Connections Released	Sanction Cost (Rs. In Lac)	Awarded Cost (Rs. In Lac)	Closure Cost (Rs. In Lac)
						10 KVA (Nos.)	16 KVA (Nos.)	25 KVA (Nos.)	63 KVA (Nos.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Bulandshahar	DDUGJY- XI Plan	1274	1479.00	386.00	1681	0	2036	0	28080	16080.98	14967.69	13169.27
2	Bijnore		1814	1155.00	512.00	2958	0	1486	0	21164	19343.8	17936.81	16039.83
3	Muzaffarnagar		730	659.00	152.00	796	0	1441	0	10567	9777.18	9087.44	8950.47
Total			3818	3293.00	1050.00	5435	0	4963	0	59811	45201.96	41991.94	38159.57
1	Ghaziabad	DDUGJY- XII Plan	181	189.7	132.17	0	0	718	0	4898	3415.69	3194.63	3232.04
2	Sambhal		917	1481	420.75	0	120	2733	0	47966	14856.42	14094.58	18236.62
3	Saharanpur		1330	733.28	211.40	0	6	1516	0	59680	13159.19	12655.71	13074.93
4	Meerut		521	335.38	149.44	0	0	810	0	3680	4932.57	4646.39	4661.21
5	Rampur		1455	1496.72	478.04	0	261	2947	0	41216	15929.23	14996.3	18037.93
6	Shamli		391	96.55	64.93	0	0	206	0	713	3378.01	3218.00	2749.9
7	Moradabad		1029	1348.43	417.86	0	524	1880	0	13844	15247.57	14555.00	11981
8	Amroha		950	1261.16	274.93	0	327	1481	0	11330	9843.32	9405.09	9435.67
9	G.B. Nagar		287	174.59	60.21	0	95	331	0	3000	2506.2	2391.84	2165.55
10	Bijnore		200	142.76	75.01	0	0	156	43	2324	3564.87	3406	3090.76
11	Baghpat		285	323.86	139.96	0	0	880	0	14800	5773.41	5519.91	5870.64
12	Hapur		362	288.25	148.58	0	0	1184	131	8745	5734.39	5320.46	6132.18
Total			7908	7871.68	2573.28	0	1333	14842	174	212196	98340.87	93403.91	98668.43